1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12	13	14	15	16		17
							Åt-	Skicket av		Planerad		Planerad	Beräknad kostnad 2022 års offert-nivå					Tilläggsarbeten	
							gärdad	vägen vid		åtgärds		åtg nästa	Toppbeläggn	Försegling	Grusning		Beräknad kostnad	brunnar, kanter	
Vägnamn	**från**	**till**		Yta	Längd		senaste	senaste		frekvens		gång	av asfalt, per	av asfalt, per	inkl hyvling		per utförandeår	o liknande	
			Tillhör				gången	besiktning					kvm c:a	kvm c:a	per lpm c:a				
			område	kvm	m	**Beläggning**	år		**år**			år	**185 kr**	**75 kr**	**110 kr**	**Utförandeår**	**S:a per område**		**Anm**
Junkers väg	Kustvägen	Knipavägen	**1**	2 335	775	Asfalt	2011	1	2015	20	år	2031	431 975 kr						
Knipavägen	Stättens väg	Pannebovägen	**1**	243	81	asfalt	2011	1	2015	20	år	2031	44 955 kr			2031	476 930 kr		
Rönnhagavägen	Kustvägen	slutet	**1**	2 424	404	asfalt	2013	1	2014	20	år	2033		181 800 kr					
Västra Tvärvägen	Karl Johansa väg	slutet	**1**	210	69	grusväg	2018	2	2015	5	år	2024			7 590 kr				
Stättens väg	Knipavägen	stranden	**1**	505	165	grusväg	2018	3	2015	5	år	2024			18 150 kr				
Pannebovägen	Lönestigsvägen	stranden	**1**	438	146	grusväg	2018	2	2015	5	år	2024			16 060 kr				
Sillmåsvägen	Lönestigsvägen	stranden	**1**	354	118	grusväg	2018	2	2015	5	år	2024			12 980 kr	2024	54 780 kr		
Digesgårdsringen	Rönnhagavägen	P-platsen	**1**	1 250	250	asfalt	2013	1	2014	20	år	2033		93 750 kr					
Galtåsringen	Rönnhagavägen	P-platsen	**1**	1 000	200	asfalt	2013	1	2014	20	år	2033		75 000 kr		2033	350 550 kr		
Gunnars väg	Lönestigsvägen	stranden	**1**	297	99	grusväg	2018	2	2015	5	år	2024			10 890 kr				
Lina Beatas väg	Knipavägen	stranden	**1**	570	190	grusväg	2018	2	2015	5	år	2024			20 900 kr	2024	31 790 kr		86 570 kr
Krågens väg	Östra Tvärvägen	stranden	**1**	615	205	asfalt	1995	2	2015	20	år	2025		46 125 kr					
Adelsa Gustavs väg	Lönestigsvägen	stranden	**1**	363	121	asfalt	2022	1	2022	25	år	2047	67 155 kr						
Karl Johansa väg	Vipavägen	stranden	**1**	660	220	asfalt	2022	1	2022	25	år	2047	122 100 kr			2047	189 255 kr		
Östra Tvärvägen	Karl Johansa väg	Krågens väg	**1**	624	208	asfalt	1995	2	2015	20	år	2025		46 800 kr					
Rikes väg	Lönestigsvägen	slutet	**1**	306	51	asfalt	1997	2	2015	25	år	2025		22 950 kr					
Lönestigsvägen	Kustvägen	Pannebovägen	**1**	4 908	818	asfalt	1993	2	2015	25	år	2025		368 100 kr					
Knipavägen	Junkers väg	Stättens väg	**1**	1 000	200	asfalt	2003	1	2015	15	år	2025		75 000 kr					
Karl Johansa väg	Kustvägen	Vipavägen	**1**	1 620	540	asfalt	2022	1	2022	25	år	2047	299 700 kr			2047	299 700 kr		488 955 kr
Vipavägen	Karl Johansa väg	vändplatsen	**1**	800	160	asfalt	1995	3	2015	25	år	2025		60 000 kr					
Junkers väg	Knipavägen	stranden	**1**	600	200	asfalt	2001	2	2015	20	år	2025		45 000 kr		2025	663 975 kr		486 915 kr
Krågens väg	Kustvägen	Ö. Tvärvägen	**1**	1 000	300	asfalt	2010	2	2015	20	år	2033		75 000 kr		2033	75 000 kr		
Gärdesgårdsvägen	Rönnhagavägen		**1**	650	100	asfalt	2020	1	2022	30	år	2050		48 750 kr					
																	2 141 980 kr		
Klasavägen	Lönestigsvägen	runt i området	**2**	520	120	asfalt	1983	3	2022	30	år	2025	96 200 kr						
Digesgårdsringen > p-platser-gång / cykelvägar inom om			**2**	5 440	1 042	asfalt	1986	3	2022	30	år	2025	1 006 400 kr						
Galtåsringen > p-platser-gång / cykelvägar inom området			**2**	5 510	980	asfalt	1986	3	2022	30	år	2025	1 019 350 kr			2025	2 121 950 kr		
																2025	**2 121 950 kr**		**2 364 000 kr**
Fyrklövervägen	Karl Johansa väg	runt i området	**3**	1 980	330	asfalt	1989	3	2015	30	år	2025	366 300 kr			2025	366 300 kr		366 300 kr
Klövervägen	Karl Johansa väg	till slutet	**3**	372	63	asfalt	2001	2	2015	30	år	2031		27 900 kr		2031	27 900 kr		
																	394 200 kr		
		Yta		**36 594**	**8 155**	**löpm vägar - inkl. gång- o cykelvägar**							**3 454 135 kr**	**1 166 175 kr**	**86 570 kr**		**4 706 880 kr**		
Skick	Mycket bra	Bra	Ganska bra			Mindre bra	Akut						**Förenklad 5-årsbudget**						
	1	2	3			4	5						**År**	2024	2025	2026	2027	2028	
Områden	1 = Vägföreningen		2= Digesgårdsområdet				3= Fyrklöverområdet						**Investering**	86 570 kr	#########				***inkl mvs***